

Relatório de Obras Públicas Paralisadas - Julho 2023



Prefeitura
de Jundiaí

PREFEITURA DE JUNDIAÍ

EXECUÇÃO DA OBRA	PARALISADO EM:	MOTIVO PARALISAÇÃO	PROVIDÊNCIAS	UNIDADE DE GESTÃO
Implantação de Drenagem e Recapeamento Asfáltico de trecho das Ruas Santana e Barão de Cotegipe - Vila Progresso	setembro 2022	Deficiência da empresa pra iniciar a obra.	Solicitado UGISP - UGAGP rescisão contratual em Fevereiro 2023, estimado novo processo licitatório para 2º semestre de 2023	UGISP
Reformar o Ambulatório de Moléstias Infecciosas - AMI	maio 2021	Rescisão contratual devido incapacidade de execução da 1ª vencedora.	Município pleiteou a doação do terreno do AMI junto ao governo estadual e aguarda o retorno.	UGPS

O presente relatório considerou as informações existentes no sistema GW - Governança Web, que é o sistema de gestão de projetos da prefeitura e administrado pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças/ Unidade de Entregas. Também levou em consideração o relatório de prestação de contas anuais do tribunal de contas do estado de São Paulo, onde, por sua vez, podem sofrer alterações, pois algumas ações existentes naquele relatório voltaram para o status "em andamento" no presente ano e, por isso, não foram consideradas nesta edição do relatório mensal. Vale lembrar que os dados podem sofrer alterações, a medida que uma obra retorne ao andamento.

Lei municipal nº9820 de 2022 - Disponível em: https://sapl.jundiai.sp.leg.br/pysc/download_norma_pysc?cod_norma=19317&texto_original=1