

Relatório de Obras Públicas Paralisadas - Julho 2024



PREFEITURA DE JUNDIAÍ

EXECUÇÃO DA OBRA	PARALISADO EM:	MOTIVO PARALISAÇÃO	PROVIDÊNCIAS	UNIDADE DE GESTÃO
Obra de reforma da cobertura e instalações elétricas e hidráulicas do Galpão 25 do Espaço Expressa	junho 2023	Contrato suspenso devido ajustes documentais junto ao FID para andamento de repasse (Governo do Estado-SP)	Aguardando validação documental do FID para seguimento da obra, prazo previsto para 2º semestre de 2024	UGMT
Requalificação do Bairro São Camilo (Area 04, 05 e 06 - Elevador)	abril 2024	Rescisão contratual devido incapacidade de execução da 1ª vencedora.	Convocação da 3ª colocada para seguimento da obra, prazo previsto para 2º semestre de 2024	UGPUMA

O presente relatório considerou as informações existentes no sistema GW - Governança Web, que é o sistema de gestão de projetos da prefeitura e administrado pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças/ Unidade de Entregas.

Relatório até 05 de julho de 2024.

Vale lembrar que os dados podem sofrer alterações, a medida que uma obra retorne ao andamento.

Lei municipal nº9820 de 2022 - Disponível em: https://sapl.jundiai.sp.leg.br/pysc/download_norma_pysc?cod_norma=19317&texto_original=1