

Relatório de Obras Públicas Paralisadas - Junho 2024



PREFEITURA DE JUNDIAÍ

EXECUÇÃO DA OBRA	PARALISADO EM:	MOTIVO PARALISAÇÃO	PROVIDÊNCIAS	UNIDADE DE GESTÃO
Obra de reforma da cobertura e instalações elétricas e hidráulicas do Galpão 25 do Espaço Expressa	junho 2023	Contrato suspenso devido ajustes documentais junto ao FID para andamento de repasse (Governo do Estado-SP)	Aguardando validação documental do FID para seguimento da obra, prazo previsto para 1º semestre de 2024	UGMT
Executar obras de requalificação da Praça D. Pedro II (Praça das Rosas) - CAF	abril 2024	Rescisão contratual devido incapacidade de execução da 1ª vencedora.	Licitação possuiu apenas uma empresa habilitada. Finalização da obra será realizada com mão de obra própria. Prazo previsto para 1º semestre de 2024	UGPUMA
Requalificação do Bairro São Camilo (Area 04, 05 e 06 - Elevador) - CAF	abril 2024	Rescisão contratual devido incapacidade de execução da 1ª vencedora.	Convocação da 3ª colocada para seguimento da obra, prazo previsto para 1º semestre de 2024	UGPUMA

O presente relatório considerou as informações existentes no sistema GW - Governança Web, que é o sistema de gestão de projetos da prefeitura e administrado pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças/ Unidade de Entregas.

Relatório até 10 de junho de 2024.

Vale lembrar que os dados podem sofrer alterações, a medida que uma obra retorne ao andamento.

Lei municipal nº9820 de 2022 - Disponível em: https://sapl.jundiai.sp.leg.br/pysc/download_norma_pysc?cod_norma=19317&texto_original=1