

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS

### RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO - LDO 2022

STATUS	OBRA	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA DE INCIO (O.S)	PRAZO	DATA DE TÉRMINO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	DIAS FALTANTES	VALOF	R CONTRATUAL	ADITAMEN <sup>*</sup>	TO DE VALOR
	Galerias de águas pluviais, nas Ruas Zuferey, Lobo de Rezende, Dr. Hegg e Capote Valente — Vianelo, Rua Giovani Morandini — Jardim Paulista, Av. Cândido Mojola e Adjacências, Ruas Irmã Traldi, Cr. Ramiro de Araújo Filho, Rio Claro e Itirapina — Vila Hortolândia, Ruas Altino Arantes, Riachuelo, República, Regente Feijó e Av. São Paulo — Vila Arens e Rua Dr. Hélio Campos — Jardim Pacaembu	UGISP	105/2019	25.801-0/2019	06/01/2020	360	30/03/2021	90		R\$	4.032.013,59	R\$	886.762,27
Obra concluída/realizando reparos	Reabilitação de área pública no Parque Eloy Chaves/ Campo do Careca, sito na Rua Benedito Storani, s/nº	UG	077/2019	18.764-9/2019	10/01/2020	29/04/1900	05/10/2020	150		R\$	318.645,00		
	Contenção e recuperação das margens do Rio Jundiaí: trechos I e II (próximo ao prédio da CPFL, bairro Vila Nambi); trecho III (em frente ao Atacadista Roldão); trecho IV (foz do corrégo do mato, próximo à empresa Suzuki); trecho V: recuperação de placas de concreto nas margens direita e fundo do córrego da mata (trecho entre Av. Jundiaí e acesso à Rua do Retiro) e trecho VI margens do Rio Guapeva (Av. 14 de dezembro, altura do nº 1305)	UGISP	132/2019	28.202-8/2019	20/01/2020	270	12/02/2021	120		R\$	1.285.037,01		
	Serviços Complementares da Pavimentação e Drenagem do prolongamento da Av. Samuel Martins e Drenagem e Pavimentação da Rua Dario Bocchino (ant. Rua 8)	UGISP	009/2020	32.351-7/2019	27/01/2020	240	19/01/2021	150		R\$ 2	20.792.325,34		
	Construção de parque urbano na Rua Henrique Brunini	UGISP	019/2020	33.698-0/2019	17/03/2020	180	10/01/2021	45		R\$	1.082.400,84		
Em prorrogação de prazo	Reabilitação de área pública no Parque Residencial Jundiaí – Parque do Cerrado, sito na Avenida Eunice Cavalcante de Souza Queiroz, s/n – Alup 7	UGISP	108/2019	18.760-7/2019	08/07/2020	120	02/02/2021	90		R\$	301.168,44		
Em Suspensão de contrato	Implantação de rua de ligação - Avenida São Camilo (Muro de Arrimo).	UGISP	145/2020	07.584-2/2020	13/08/2020	60	08/02/2021	120		R\$	75.559,03		
Em prorrogação de prazo	Implantação de Ecoponto na Região Oeste e Norte do Município, localizado na Rua Rubens Antônio Cursio e Rua Rio de Janeiro.	UGISP	050/2020	01.740-6/2020	05/08/2020	120	02/12/2020			R\$	196.944,31		
Em prorrogação de prazo	Implantação de Ecoponto na Região Leste do Município, localizado na Rua Marquês de Maricá e Rua Doraci Carmago Alegre.	UGISP	072/2020	01.729-9/2020	11/08/2020	120	06/02/2021	60		R\$	200.527,93		
	Obra de tratamento de anomalias, recuperação e reforço estrutural dos viadutos Engenheiro Romão Nasser e São João Batista	UGISP	199/2020	14.536-3/2020	06/11/2020	180	04/05/2021			R\$	2.278.038,74		
	Construção de cobertura e vestiários da arquibancada da piscina olímpica – CECE Nicolino de Lucca, situado na Rua Rodrigues Soares de Oliveira, s/nº.	UGEL	080/2020	28.400-8/2019	04/05/2020	240	29/03/2021	90		R\$	1.411.766,54		
	Construção de arquibancada da piscina olímpica - CECE Dr. Nicolino de Lucca (Bolão), localizado na Rua Rodrigues Soares de Oliveira, s/n (REMANESCENTE)	UGEL	190/2020	09.753/2020	25/01/2021	90	24/04/2021			R\$	312.049,31		
Obra concluída/realizando reparos	Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEB Prof. Anézio de Oliveira, Rua Bento Figueiredo, nº 900	UGE	003/2020	27.915-6/2019	13/02/2020	90	23/12/2020	225		R\$	518.539,50	R\$	30.875,20
Obra concluída/realizando reparos	Reforma e ampliação da EMEB Aparecida Merino Elias	UGE	193/2019	25.798-8/2019	26/02/2020	150	21/12/2020	150		R\$	493.298,73		
Obra concluída/realizando reparos	Reforma e ampliação da EMEB Mercedes Basile Bonito	UGE	182/2019	25.818-4/2019	02/03/2020	150	26/12/2020	150		R\$	358.002,01		
Obra concluída/realizando reparos	Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEB Rotary Club, Avenida Pereira de Castro, nº 964	UGE	044/2020	25.808-5/2019	06/04/2020	90	14/02/2021	225		R\$	393.440,08		
Obra concluída/realizando reparos	Reforma da EMEB Amélia Lima Lopes, situada na Rua Analândia, nº 315	UGE	070/2020	37.682-0/2019	11/05/2020	90	05/01/2021	150		R\$	239.897,94		
	Construção da nova EMEB Joaquim Candelário de Freitas, localizada na Rua Professor João Duarte Paes, n° 359	UGE	159/2020	839-7/2020	16/09/2020	150	12/02/2021			R\$	3.927.000,00		
	Execução de obra de reforma do Centro Comunitário, adaptação de espaço para Unidade de Gestão de Educação – AV. Prof Danielle Lourençon, n° 351	UGE	183/2020	05.926-7/2020	03/11/2020	90	31/01/2021			R\$	298.076,63		
	Reforma e ampliação da EMEB Prof. Anézio de Oliveira, situada na Av. Bento Figueiredo nº 900	UGE	162/2020	03.202-5/2020	18/01/2021	180	16/07/2021			R\$	1.563.283,50		
Em prorrogação de prazo	Reforma de galpão para implantação da nova sede da Casa de Passagem (SOS), localizado à Av. Aristeu Dagnoni, esquina com a Av. União dos Ferroviários.	UGADS	102/2020	05.502-6/2020	15/06/2020	120	10/01/2021	90		R\$	259.635,31		
Em prorrogação de prazo	Fornecimento e instalação de módulos habitáveis destinados à implantação da nova sede da Casa de Passagem (SOS), situado na Av. União dos Ferroviários	UGADS	158/2020	03.754-5/2020	24/09/2020	90	05/02/2021	45		R\$	804.854,08		
Em prorrogação de prazo	Implantação de instalações elétricas na nova sede da Casa de Passagem (S.O.S), localizado na Avenida Aristeu Dagnoni, esquina com Avenida União dos Ferroviários	UGADS	196/2020	12.112-5/2020	16/11/2020	60	14/01/2021			R\$	273.698,87		
	Cobertura de quadra poliesportiva no CRAS Novo Horizonte, Av. Prof. Danielle Lourençon, nº 561.	UGADS	067/2020	32.947-2/2019	25/01/2021	90	24/04/2021			R\$	416.513,84		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS

### RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO - LDO 2022

STATUS	OBRA	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA DE INCIO (O.S)	PRAZO	DATA DE TÉRMINO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	DIAS FALTANTES	VALOR CONTRATUAL	ADITAMENTO DE VALOR
	Reforma e ampliação da UBS Santa Gertrudes, situada na Rua Alice Guimarães Pelegrine.	UGPS	038/2020	35.086-6/2019	02/03/2020	300	26/03/2021	90		R\$ 674.251,64	
RESCISÃO AMIGÁVEL EM TRÂMITE	Reforma do Ambulatório de Moléstias infectocontagiosas – A.M.I., situado na Rua Conde de Montesanto	UGPS	012/2020	15.309–6/2019	16/03/2020	19/04/1900	29/01/2021	110		R\$ 840.796,64	
	Reforma da Unidade Básica de Saúde São Camilo, situada na rua Pedro Ravagnani, nº 298	UGPS	021/2020	39.267-8/2019	13/04/2020	120	07/01/2021	150		R\$ 275.795,02	
Em prorrogação de prazo	Construção de Unidade de Pronto Atendimento e Clínica da Família "UPA – Vila Hortolândia", Rua Campinas, nº 58.	UGPS	073/2020	33.123-9/2019	01/04/2020	150	25/01/2021	150		R\$ 3.380.000,00	
Em prorrogação de prazo	Reforma da unidade de apoio da Clínica da Família Novo Horizonte, situada na Estrada do Varjão, nº 4.677.	UGPS	076/2020	39.271-0/2019	21/05/2020	120	15/01/2021	120		R\$ 306.518,51	
Em prorrogação de prazo	Reforma da Unidade Básica de Saúde Agapeama, situada na Rua Luís Carpi n° 238	UGPS	039/2020	33.827-5/2019	22/06/2020	120	01/02/2021	105		R\$ 321.061,03	
	Manutenção de telhado e forro - UBS Vila Rio Branco, UBS Rui Barbosa, UBS Tulipas e PA Ponte São João.	UGPS	155/2020	02.945-0/2020	21/09/2020	60	18/01/2021	60		R\$ 43.778,86	R\$ 6.977,55
	Reforma e adequação da Casa de Apoio a Clínica da Família da Vila Hortolândia – Rua Monsenhor Emílio José Salin, nº 99.	UGPS	163/2020	08.324-2/2020	16/09/2020	150	12/02/2021			R\$ 940.688,49	
CONTRATO SUSPENSO 13/04/2020	Pavimentação/recapeamento das Ruas das Pitangueiras, Rua 23 de Maio, Rua da Saúde, Avenida Coleta Ferraz de Castro e Avenida Dr. Cavalcanti	UGISP	131/2019	26.873-8/2019	30/01/2020	120	28/05/2020			R\$ 1.726.260,80	
CONTRATO SUSPENSO	Pavimentação e drenagem do prolongamento da Av. Dr. Wady Badra.	UGISP	069/2020	39.006-0/2019	27/04/2020	90	21/01/2021	180		R\$ 319.987,22	

FONTE: Prefeitura do Município de Jundiaí - Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos - UGISP

\*N/I - Item não informado pela UGISP