

## Relatório de Obras Públicas Paralisadas - Janeiro 2023



### PREFEITURA DE JUNDIAÍ

EXECUÇÃO DA OBRA	PARALISADO EM:	MOTIVO PARALISAÇÃO	PROVIDÊNCIAS	UNIDADE DE GESTÃO
Implantar a Casa de Apoio da UPA Novo Horizonte	janeiro 2021	Rescisão contratual e adequação no projeto - Em andamento processo licitatório: Prazo para conclusão: 30/12/2022	Atualmente em conclusão de processo licitatório - janeiro 2023. Previsão início de execução para 1º trimestre de 2023.	UGPS
Reformar o Ambulatório de Moléstias Infecciosas - AMI	maio 2021	Rescisão contratual devido incapacidade de execução da 1ª vencedora. Validação novo processo licitatório Governo do Estado e PMJ	Estão sendo realizados estudos para identificação de outras necessidades de reforma no imóvel.	UGPS
Executar obras para construção de ciclovia trecho da Avenida Prefeito Luiz Latorre	outubro 2021	Rescisão contratual devido incapacidade de execução da 1ª vencedora.	Projetos da obra em revisão. A licitação para contratar a nova empresa está estimada para Janeiro de 2023. Previsão início de execução para 1º trimestre de 2023.	UGISP
Melhorar a ambiência escolar EMEB Profª Abigahil Alves Fêu Borin- Bairro Parque Res. Eloy Chaves	março 2022	Rescisão contratual devido incapacidade de execução da 1ª vencedora.	Novo processo licitatório estimado conclusão para fevereiro de 2023. Previsão início de execução para 1º trimestre de 2023.	UGE
Implantar galeria de águas pluviais da Rua Dr. Edson Zardetto de Toledo e Rua do Retiro - Chácara Urbana.	outubro 2022	EIV - executado 53% - UGMT avaliando impacto de trânsito (temporário de desvio) para interdição total da via (Rua do Retiro).	Retomada obras fev/23 - conclusão estimada para 1º semestre 2023.	UGISP
Implantação de Drenagem e Recapeamento Asfáltico de trecho das Ruas Santana e Barão de Cotegipe - Vila Progresso	novembro 2022	Execução em ritmo lento, empresa solicitou reequilíbrio dez/22	Solicitado UGISP - UGAGP rescisão contratual, estimado novo processo licitatório para 1º semestre de 2023	UGISP

O presente relatório considerou as informações existentes no sistema GW - Governança Web, que é o sistema de gestão de projetos da prefeitura e administrado pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças/ Unidade de Entregas. Também levou em consideração o relatório de prestação de contas anuais do tribunal de contas do estado de São Paulo, onde, por sua vez, podem sofrer alterações, pois algumas ações existentes naquele relatório voltaram para o status "em andamento" no presente ano e, por isso, não foram consideradas nesta edição do relatório mensal. Vale lembrar que os dados podem sofrer alterações, a medida que uma obra retorne ao andamento.

Lei municipal n°9820 de 2022 - Disponível em: [https://sapl.jundiai.sp.leg.br/pysc/download\\_norma\\_pysc?cod\\_norma=19317&texto\\_original=1](https://sapl.jundiai.sp.leg.br/pysc/download_norma_pysc?cod_norma=19317&texto_original=1)